

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ/ETAPÓW

NR RAPORTU:01/2022

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

A. DANE PROJEKTU				
Numer umowy	POIR.01.01.01-00-1726/20-00			
Tytuł projektu	Opracowanie dźwignicowych inteligentnych wciągarek linowych kompaktowych z wielozwojnym układem prowadzenia liny			
Akronim projektu				
Okres sprawozdawczy	od	01.01.2022	do	31.12.2022
Okres realizacji projektu: (zgodnie z bieżącymi zapisami Umowy):	od	01.01.2021	do	31.08.2023

B. INFORMACJE O WYKONAWCY			
Status w projekcie	Nazwa podmiotu	Nazwa skrócona (zgodna z umową)	Rodzaj podmiotu ¹
Wykonawca / Lider konsorcjum	Przedsiębiorstwo „HAK” Sp. z o.o.		PŚ
Podwykonawcy od początku realizacji projektu.			

¹ należy wybrać: JN, PM-, PŚ, PD

C1. INFORMACJE O POSTĘPIE W REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM				
Nr i tytuł zadania/etapu ²	Etap:2 /Zadanie:3 Wykonanie prototypowni i stanowiska badawczego w oparciu o założenia zatwierdzone w etapie 1			
Data rozpoczęcia zadania/etapu	planowana	01.07.2021	rzeczywista	01.07.2021
Data zakończenia zadania/etapu	planowana	28.02.2022	planowana	28.02.2022
Podmioty realizujące (wykonawcy zadania/etapu, w tym podwykonawcy) ⁴	Przedsiębiorstwo „HAK” z o.o.			


2.3.2. W ramach zadania opracowano założenia konstrukcyjno-eksploatacyjne stanowiska badawczego wciągarek linowych uwzględniających wstępne założenia określone na etapie składania wniosku o dofinansowanie:

- obciążenie konstrukcji maksymalnie siłą 50 [t],
- wyposażenie stanowiska w osprzęt kontrolno – pomiarowy, niezbędny do realizowania testów ruchowych,
- wyposażenie stanowiska w osprzęt kontrolno – pomiarowy, niezbędny do realizowania testów obciążeniowych,

Wyposażenie stanowiska badawczego:

- komputer stacjonarny,
- szafa sterownicza,
- dwukierunkowy licznik energii elektrycznej,
- przetwornik siły,
- zrywarka,
- motoreduktor 30 [kW] wraz z osprzętem,
- kamera termowizyjna, - termowizje powszechnie stosuje się w diagnostyce podczas inspekcji urządzeń elektrycznych. Ze względu na innowacyjne rozwiązanie projektowanej wciągarki nieodzowne jest wykorzystanie kamery termowizyjnej na etapie badań prototypu w celu weryfikacji poprawności pracy złączy i zastosowanych komponentów elektrycznych. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwala na znalezienie oraz wyeliminowanie potencjalnych niewłaściwie zaprasowanych przewodów w zaciskach lub wadliwych połączeń zacisku z komponentem a także kontrolę temperatury w połączeniach łożyskowych.
- płyta pomiarowa ze stołem, służy jako płaszczyzna odniesienia w pomiarach kontrolnych elementów wciągarki, na etapie budowy prototypu oraz po testach w celu określenia potencjalnych wytarć czy odkształceń najbardziej obciążonych elementów wciągarki,
- wyważarka do bębnow - zadaniem statycznej wyważarki do bębnow jest zlokalizowanie miejsc powodujących bicie na obwodzie bębna, a następnie jego wyważenie co pozwala na uzyskanie prawidłowego rozkładu masy w bębnie,
- miernik drgań, zadaniem miernika jest pomiar drgań generowanych przez wciągarkę w trakcie jej pracy w celu oceny stanu łożysk, co ma bezpośrednie znaczenie dla wydajności pracy urządzenia. Pomiary pozwolą na zlokalizowanie i eliminację uszkodzonych elementów urządzenia.

Koncepcja budowy stanowiska badawczego zakłada, że wciągarka HAK będzie ustawiona w poziomie, jej zblocze oraz cały układ ciągnowy również będzie pracować w poziomie. Wciągarka HAK zamocowana będzie do ramy wykonanej z kształtowników stalowych zakotwionej do posadzki.



Rys.1. Widok stanowiska pomiarowego model 3D (fragment dokumentacji HAK)

Na podstawie opracowanej koncepcji technologii stanowiska badawczo-pomiarowego wydzielono z powierzchni magazynowej obszar, na którym zlokalizowano stanowisko- badawczo pomiarowe (rys.2). Obszar ten został oddzielony od magazynu ogrodzeniem. Pomieszczenie zaprojektowano jako niezależne od magazynu - prowadzi do niego oddzielna klatka schodowa.



Rys.2. Widok stanowiska pomiarowego – laboratorium Badawczo-Pomiarowe (fragment dokumentacji HAK)

Zakupioną zrywarkę Q=50 [t] (rys. 3) posadowiono na uprzednio wykonanym fundamencie. Wykonanie fundamentu wzmacniającego strop pod zrywarkę zlecono firmie zewnętrznej rys. 4.

Projekt stanowiska badawczo-pomiarowego przewidział również lokalizację stołu pomiarowego, wyważarki bębnowej oraz konstrukcji wsporczej do prowadzenia prób i testów wciągarek innowacyjnych.



Rys.3 Zrywarka (fragment dokumentacji HAK)



Rys.4. Widok stanowiska pomiarowego – Zrywarka (fragment dokumentacji HAK)

Prace zostały wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i opracowaną technologią.

W ramach zadania zakupiono oraz wykonano następujące wyposażenie stanowiska badawczego i prototypowni rys. 5i 6:

- materiałów – stal służąca do budowy stanowiska oraz prototypowni,
- komputer stacjonarny,
- dwukierunkowy licznik energii elektrycznej,
- przetwornik siły,
- zrywarka,
- motoreduktor 30 [kW] wraz z osprzętem,
- kamera termowizyjna,
- płyta pomiarowa ze stołem,
- wyważarka do bębnow,
- miernik drgań,



Rys.5. Widok wyposażenia stanowiska badawczego (fragment dokumentacji HAK)



Rys.6. Widok wyposażenia stanowiska badawczego (fragment dokumentacji HAK)

Osiągnięte rezultaty zadania/etapu⁵

Kamień milowy: Zwalidowane modele rzeczywiste dwóch wciągarek;
- kamień milowy dla tego zadania został osiągnięty opisany w raporcie 01/2021.

Kamień milowy: Zwalidowane założenia techniczne stanowiska pomiarowego;
- kamień milowy dla tego zadania został osiągnięty, opisany w raporcie 01/2021.

Zadanie 1: Ze względu na zakładany zakres realizowanego zadania stwierdza się jednoznacznie, że Zadanie nr 2 Etapu 2 zostało zrealizowane w 100 % - opisano w raporcie 01/2021

Zadanie 2: Ze względu na zakładany zakres realizowanego zadania stwierdza się jednoznacznie, że Zadanie nr 2 Etapu 2 zostało zrealizowane w 100 % - opisano w raporcie 01/2021

Zadanie 3: „Wykonanie prototypowni i stanowiska badawczego w oparciu o założenia zatwierdzone w etapie 1” - Ze względu na zakładany zakres realizowanego zadania stwierdza się jednoznacznie, że Zadanie nr 3 Etapu 2 zostało zrealizowane w 100 %.

Nr i tytuł zadania/etapu²	Etap:3/Zadanie:1 Opracowanie technologicznej dokumentacji wykonawczej prototypów wciągarek w tym technologii instalacji zasilającej i układu sterowania, odpowiedniej do warunków zabudowy i planowanych badań w warunkach operacyjnych i rzeczywistych. Wytworzenie dwóch prototypów wciągarek linowych. Na podstawie specyfikacji określonej w etapie drugim wykonane zostaną 2 prototypy wciągarek (wraz z instalacją zasilającą i przewodową instalacją.			
Data rozpoczęcia zadania/etapu	planowana	01.03.2022	rzeczywista	01.03.2022
Data zakończenia zadania/etapu	planowana	30.04.2023	rzeczywista	w realizacji
Podmioty realizujące (wykonawcy zadania/etapu, w tym podwykonawcy)⁴	Przedsiębiorstwo „HAK” z o.o.			

3.1.1. Opracowanie technologicznej dokumentacji wykonawczej prototypów wciągarek w tym technologii instalacji zasilającej i układu sterowania, odpowiedniej do warunków zabudowy i planowanych badań w warunkach operacyjnych i rzeczywistych. Opracowanie dokumentacji technicznej warsztatowej, składającej się z dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, kooperacyjnej, zaopatrzeniowej, planów kontroli i testów.

W zadaniu 1 etap 3 skupiono się na opracowaniu dokumentacji technicznej, oraz technologicznej mechanicznej oraz elektrycznej prototypów projektowanych wciągarek o udźwigu 5,0 t oraz 16,0 t, z uwzględnieniem wniosków uzyskanych z poprzednich zadań i etapów pracy. W efekcie przeprowadzonych prac wykonano dokumentację techniczną warsztatową projektowanych wciągarek o udźwigu 5,0 t oraz 16,0 t składającą się z:

- dokumentacji konstrukcyjnej mechanicznej,
- dokumentacji konstrukcyjnej elektrycznej,
- dokumentacji technologicznej,
- dokumentacji kooperacyjnej,
- dokumentacji zaopatrzeniowej,
- planów kontroli,
- planów testów.

W ramach opracowanej dokumentacji konstrukcyjnej prototypowych wciągarek to jest dokumentację techniczną mechaniczną i elektryczną wykonano:


- dokumentację techniczną sterowania dźwignicami za pośrednictwem dostępnych protokołów komunikacji przemysłowej PROFINET[®],
- dokumentację techniczną rozwiązania uwzględniającego napędy z przemiennikami częstotliwości, które są rozbudowane o układ zwrotu energii do sieci zasilającej,
- dokumentację techniczną elektronicznego ogranicznika udźwigu,
- dokumentację konstrukcyjną prototypów projektowanych wciągarek z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań wcześniejszych etapach projektu,
- dokumentację techniczną układu optymalizacji wykorzystania mocy napędu podnoszenia,
- dokumentację techniczną maksymalizacji prędkości pustego haka,

3.1.1.a. W ramach dokumentacji elektrycznej wykonano, kompleksową dokumentację elektryczną dla projektowanych prototypowych wciągarek z typoszeregu rys. 7 i 8, która zawierała:


- planu instalacji elektrycznej,
- schematów obwodów siłowych mechanizmu podnoszenia wciągarki,
- schematów obwodów siłowych mechanizmu jazdy wciągarki,
- schematów obwodów sterowniczych mechanizmu podnoszenia, w tym elektronicznego ogranicznika udźwigu,
- schematów obwodów sterowniczych mechanizmu jazdy,
- planu wtyczek,
- planu kabli,
- listy wykorzystanych komponentów,

- rysunki zestawieniowe oraz wykonawcze dla wszystkich elementów wciągarki,
- pokazano zabudowę aparatów elektrycznych,
- określono tolerancje wymiarowe, kształtu i położenia dla wytwarzanych elementów,
- dobrano optymalne, od względem jakościowym i kosztowym komponenty zakupowe, jak przewodnice liniowe z wózkami oraz łożyska,
- wyspecyfikowano znormalizowane części złączne,

Na rysunkach pokazano wymiary geometryczne elementów wciągarki, pokazano również sposób montażu wciągarki wraz z momentami dokręcania śrub, zakresy pracy zespołów np. długość drogi przemieszczającego się bębna linowego. Cała dokumentacja techniczna została zweryfikowana a uwagi weryfikatora, zostały naniesione na finalną wersję projektu wykonawczego rys. 9 i 10.



Rys.9. Fragment z dokumentacji mechanicznej wciągarki Q = 5,0 t (fragment dokumentacji HAK)



Rys.10. Fragment z dokumentacji mechanicznej wciągarki Q = 5,0 t (fragment dokumentacji HAK)

3.1.1.c. Opracowanie dokumentacji technologicznej prototypowych wciągarek:

Na podstawie otrzymanych projektów technicznych prototypowych wciągarek opracowano, dokumentację technologiczną uwzględniającą: wielozwojny układ prowadzenia liny, wykonanie wózków wciągarek z pominięciem technologii spawania, zastosowania falowników na podnoszeniu i jeździe wózka wciągarki wraz z modułem zwrotu energii do sieci.

Pełna dokumentacja technologiczna prototypowych wciągarek, zawierała wyszczególnione procesy technologiczne i niezbędne środki produkcji, a mianowicie:

- dokumenty określające przebieg procesów technologicznych wykonywania części i ich montażu,
- dokumenty określające pomoce i specjalne urządzenia warsztatowe, potrzebne do realizacji procesów technologicznych,
- normy i warunki techniczne,

W opracowanej dokumentacji technologicznej prototypowych wciągarek znajdują się następujące dokumenty:

- a) karty technologiczne (zwane kartami operacyjnymi, planami obróbki), dla wszystkich elementów wciągarek, które określały:
 - wykorzystane w budowie wciągarek materiały,
 - wykaz wszystkich operacji należących do procesu, w kolejności ich wykonywania z oznaczeniem stanowisk pracy,
 - normy czasowe operacji i grupy zaszerogowania operacji.
- b) instrukcję obróbki, która jest dokumentem opisującym szczegółowo proces technologiczny obróbki wyrobu, dodatkowo instrukcja zawiera:
 - wyszczególnienie części, łączonych zespołów w danej operacji oraz niezbędnych pomocy,
 - szczegółową listę zabiegów składających się na daną operację,
 - szkic zespołu po zakończeniu operacji, na którym są przedstawione zmontowane części oznaczone odpowiednimi symbolami oraz dane niezbędne do wykonania operacji,
- c) karty normowania czasu,
- d) dokumentacja kooperacyjna,

Opracowano również w zależności od zaistniałej potrzeby:

- a) Rysunki:
 - przyrządów i uchwytów specjalnych,
 - narzędzi specjalnych,
 - pomocy pomiarowych,
- b) Wykazy:
 - kart (norm) zużycia materiału,
 - pomocy normalnych,
 - pomocy specjalnych.
- c) Dokumenty związane z organizacją produkcji:
 - rozplanowanie stanowisk pracy oddziału, linii lub gniazda,
 - zestawienie obciążenia stanowisk oddziału, linii lub gniazda,
 - zestawienie pracochołności wyrobu.

3.1.1.d. Opracowanie dokumentacji zaopatrzeniowej dla prototypowych wciągarek:

Na podstawie otrzymanych projektów technicznych oraz dokumentacji technologicznej opracowano pełną dokumentację zaopatrzeniową dla projektowanych prototypowych wciągarek. W skład dokumentacji zaopatrzeniowej wchodziła pełna lista materiałów i komponentów wykorzystanych do wykonania prototypowych wciągarek. Lista materiałowa obejmowała:

- nazwę materiały,
- indeks materiału wprowadzony do systemu ERP,
- ilości,
- oferty,

3.1.1.e. Plan kontroli oraz testów:

W ramach zadania opracowano plan kontroli i testów wciągarek, który obejmował kontrolę następujących elementów wciągarki:

- wózek wciągarki i jego mechanizm jazdy,
- mechanizm podnoszenia,
- instalacje elektryczną
- elementy bezpieczeństwa
- jakość powłoki malarskiej
- paramenty techniczne

3.1.1.f. Wytworzenie dwóch prototypów wciągarek linowych.

Na podstawie specyfikacji określonej w drugim etapie projektu, oraz wykonanej dokumentacji technicznej oraz technologicznej wykonano prototypy wciągarek o udźwigach 5,0 t oraz 16,0 t wraz z instalacją zasilającą.

Na poniższych zdjęciach rys.11 i 12 pokazano elementy wciągarki z produkcji oraz z fazy montażu prototypowych wciągarek 5,0 t oraz 16,0 t:



Rys.11. Produkcja i montaż prototypowych wciągarek (fragment dokumentacji HAK)



Rys.12. Produkcja i montaż prototypowych wciągarek (fragment dokumentacji HAK)

Nr i tytuł zadania/etapu²	Etap:3/Zadanie:2 Przeprowadzenie testów wykonanych prototypów na wykonanym stanowisku doświadczalno-pomiarowym.			
Data rozpoczęcia zadania/etapu	planowana	01.03.2022	rzeczywista	01.03.2022
Data zakończenia zadania/etapu	planowana	30.04.2023	rzeczywista	w realizacji
Podmioty realizujące (wykonawcy zadania/etapu, w tym podwykonawcy)⁴	Przedsiębiorstwo „HAK” z o.o.			

3.2.1. Przeprowadzenie testów wykonanych prototypów na wykonanym stanowisku doświadczalno-pomiarowym

Prototypowe wciągarki zgodnie z koncepcją budowy stanowiska badawczego zostały poddane następującym testom:

Testy obciążeniowe wciągarek rys. 13:


- jako obciążenie prototypowych wciągarek zastosowano zrywarkę do zawiesi o maksymalnej sile zrywania 500[kN].



Rys.13. Widok wciągarki na stanowisku badawczym – zrywarka (fragment dokumentacji HAK)

Testy ruchowe wciągarki:

Jako obciążenie prototypowych wciągarek wykorzystano przystosowany do tego celu motoreduktor o mocy 30 kW wraz z osprzętem rys. 14 i rys. 15.



Rys.14. Widok wciągarki podczas testów ruchowych na stanowisku badawczym (fragment dokumentacji HAK)

Stanowisko pomiarowe do przeprowadzenia testów ruchowych:


- testy ruchowe wciągarek dla wysokości podnoszenia ~ 20 m przy obciążeniu Q 2,5 t
- testy ruchowe wciągarek dla wysokości podnoszenia ~ 10 m przy obciążeniu Q 5 t,
- testy ruchowe wciągarek dla wysokości podnoszenia ~ 5 m przy obciążeniu Q 10 t,



Rys.15. Widok wciągarki podczas testów ruchowych na stanowisku badawczym (fragment dokumentacji HAK)

W trakcie testów przeprowadzono ponowne pomiary tensometryczne wciągarek w celu określenia poziomu wyężenia konstrukcji podczas maksymalnego udźwigu. Badania te przeprowadzono w celu porównania wyników otrzymanych w etapie 2 oraz uzyskanych w wyniku obliczeń numerycznych. Pomiary tensometryczne prototypowych wciągarek $Q=5,0$ [t] oraz $Q = 16,0$ [t] pod obciążeniem odpowiednio $Q=10$ [t] i $Q=32$ [t] przeprowadzono na stanowisku badawczym za pomocą zrywarki. W wyniku przeprowadzonych badań tensometrycznych w żadnym z rozpatrywanych obszarów naprężenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Wobec powyższego w obszarach tych warunki wytrzymałości są zachowane.

W trakcie testów obciążeniowych oraz ruchowych wciągarek (rys. 16) przeprowadzono pomiary prędkości drgań V_{RMS} za pomocą miernika drgań na korpusie mechanizmu podnoszenia oraz ramie wózka wciągarki. W wyniku otrzymanych pomiarów odnotowano wartość skuteczną prędkości drgań V_{RMS} na poziomie od 0,71 do 1,54 [mm/s]. Uzyskana niska prędkości drgań na konstrukcji wciągarek świadczy zastosowaniu prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych. W trakcie testów przeprowadzano kontrolny pomiar temperatury elementów wciągarek za pomocą kamery termowizyjnej. Podczas testów obciążeniowych oraz ruchowych, nie zaobserwowano nadmiernego wzrostu temperatury elementów wciągarek.



Rys.16. Widok wciągarki podczas testów obciążeniowych i ruchowych na stanowisku badawczym (fragment dokumentacji HAK)

Przeprowadzono badania dynamiczne prototypowych wciągarek dla następujących przypadków:

- hamowanie przy podnoszeniu z ładunkiem nominalnym przy pełnym rozwinięciu liny,
- hamowanie przy opuszczaniu z ładunkiem nominalnym przy pełnym rozwinięciu liny,
- hamowanie przy podnoszeniu z ładunkiem nominalnym w połowie długości liny,
- hamowanie przy opuszczaniu z ładunkiem nominalnym w połowie długości liny,

Podczas przeprowadzenia w/w badań poddano ocenie połączenia skręcane i klinowe w rejonie wózka wciągarek oraz połączenia spawane w pozostałym obszarze. Ocenę przeprowadzono metodą wizualną zgodnie z normą PN-EN 13018:2016-04 "Badania nieniszczące -- Badania wizualne -- Zasady ogólne". Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono pęknięć, odkształceń, przemieszczeń konstrukcji mających wpływ na bezpieczeństwo i własności użytkowe wyrobu. Przeprowadzone badania potwierdziły zasadności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.


W trakcie prowadzonych testów ruchowych i obciążeniowych weryfikowano z wynikiem pozytywnym działanie własnego rozwiązania ogranicznika udźwigu zastosowanego we wciągarkach charakteryzującego się następującą funkcjonalnością:

- rejestracja czasu pracy mechanizmów,
- rejestracja mas przenoszonych ładunków podczas pracy mechanizmów,
- monitoring bezpiecznego okresu zdolności użytkowej mechanizmów,
- możliwość zwiększania nominalnych prędkości podnoszenia i jazdy wciągarek w zależności od masy transportowanych ładunków.

Za pomocą dwukierunkowego licznika energii elektrycznej przeprowadzona pomiary jednostkowego zużycie energii podczas podnoszenia / opuszczania wciągarką o udźwigu 5,0 [t], z uwzględnieniem zastosowania systemu zwrotu energii do sieci uzyskano $\sim 0,51$ [kWh] oraz bez zwrotu energii $\sim 0,65$ [kWh/cykl]. Otrzymane wartości świadczą, że prototypowa wciągarka wyposażona w układ zwrotu energii do sieci spełnienia stawiane we wniosku kryterium oceny, tj. uzyskanie niższego o min. 10 % zużycia energii niż wciągarka standardowa.

3.2.2. Wykonanie projektów konstrukcyjnych, wykonawczych oraz technologii dla wszystkich wciągarek linowych z projektowanego typoszeregu

W ramach zadania opracowano dokumentację konstrukcyjną oraz technologiczną dla całego typoszeregu wciągarek z uwzględnieniem założeń konstrukcyjno-eksploatacyjnych wraz z uwzględnieniem wymagań, co do pominięcia technologii spawania, w wytworzeniu konstrukcji nośnej wózków wciągarek. W trakcie opracowywania dokumentacji dla typoszeregu wciągarek wykorzystano wiedzę i doświadczenia uzyskane podczas pracy nad wcześniejszymi etapami projektu. Wymiary geometryczne typoszeregu wciągarek wraz z wózkiem znajdują się na w na rys. 17 oraz tabeli nr 1. W ramach opracowanej dokumentacji stworzono również instrukcję obsługi wciągarki.





Rys.17. Podstawowe wymiary geometryczne typoszeregu wciągarek (fragment dokumentacji HAK)

Tab.1. Podstawowe wymiary geometryczne typoszeregu wciągarek HAK



Typ/ parametr	Wymiary gabarytowe wciągarki LW x RW [mm]	Zakres przesuwu bębna A [mm]	Rozstaw kół wózka wciągarki L [mm]	Rozpiętość wózka wciągarki R [mm]	Czynna dł. bębna linowego B [mm]	Położenie zblocza C x LZ x RL [mm]	Średnica bieżni koła wózka wciągarki D [mm]
01/02/01.0	$\sim 1400 \times 1050$	250	~ 820	~ 1200	250	$\sim 430 \times 320 \times 520$	150
01/02/01.6	$\sim 1400 \times 1150$	250	~ 820	~ 1200	250	$\sim 430 \times 320 \times 520$	150
01/04/02.0	$\sim 1590 \times 1190$	500	~ 1070	~ 1200	500	$\sim 430 \times 560 \times 520$	150
01/04/02.5	$\sim 1630 \times 1240$	500	~ 1070	~ 1200	500	$\sim 430 \times 560 \times 520$	150
02/02/03.2	$\sim 1450 \times 1240$	250	~ 820	~ 1200	250	$\sim 430 \times 320 \times 520$	150
02/04/04.0	$\sim 1780 \times 1230$	500	~ 1070	~ 1310	500	$\sim 440 \times 560 \times 520$	150
02/04/05.0	$\sim 1780 \times 1230$	500	~ 1070	~ 1310	500	$\sim 440 \times 560 \times 590$	150
02/04/06.3	$\sim 1830 \times 1390$	500	~ 1070	~ 1310	500	$\sim 440 \times 560 \times 590$	150
03/04/08.0	$\sim 1830 \times 1560$	500	~ 1070	~ 1310	500	$\sim 650 \times 510 \times 590$	150
03/04/10.0	$\sim 1890 \times 1470$	500	~ 1070	~ 1310	500	$\sim 650 \times 510 \times 590$	150
03/04/12.5	$\sim 1950 \times 1350$	500	~ 1070	~ 1310	500	$\sim 650 \times 510 \times 590$	150
04/04/16.0	$\sim 1890 \times 1560$	560	~ 1070	~ 1310	560	$\sim 800 \times 460 \times 600$	150
04/04/20.0	$\sim 2150 \times 1990$	500	~ 1070	~ 1420	500	$\sim 800 \times 460 \times 650$	200
04/04/25.0	$\sim 2150 \times 1990$	500	~ 1070	~ 1420	500	$\sim 800 \times 460 \times 650$	200

W procesie opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wykorzystano następujące programy komputerowe (rys. 18 ÷ 20):


- Solid Edge Classic,
- Solid Edge Premium,
- FEMAP,
- NX CAM,



Rys.18. Zrzut ekranu z programu Solid Edge (fragment dokumentacji HAK)



Rys.19. Zrzut ekranu z programu FEMAP (fragment dokumentacji HAK)



Rys.20. Zrzut ekranu z programu NX CAM (fragment dokumentacji HAK)

Osiągnięte rezultaty zadania/etapu⁵

Kamień milowy 1: Zwalidowane prototypy dwóch wciągarek

Zaprojektowane oraz wykonane prototypy wciągarek cechują się rozwiązaniami i parametrami technicznymi, które pozwalają na zrealizowanie pełnego zakresu stawianych przed nimi wymagań planowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie, w związku z czym uznaje się, że **kamień milowy dla tego zadania został osiągnięty**.

Parametry:

Wciągarka: $Q = 5,0$ [t], $H_p = 25$ [m], - przeprowadzone badania prototypowej wciągarki $Q = 5,0$ [t] wykazały, że:

- konstrukcja wciągarki wraz z wózkiem przeniesie zakładane obciążenie nominalne wynoszące $5,0$ [t],
- mechanizm podnoszenia osiągnął zakładaną wysokość podnoszenia równą $25,0$ [m], ponadto napęd podnoszenia wciągarki osiągnął zakładaną prędkość podnoszenia bez obciążenia oraz z obciążeniem nominalnym,

Wciągarka: $Q = 16,0$ [t], $H_p = 25$ [m], - przeprowadzone badania prototypu wciągarki $Q = 16,0$ [t] wykazały, że:

- konstrukcja wciągarki wraz z wózkiem przeniesie zakładane obciążenie nominalne wynoszące $16,0$ [t],
- mechanizm podnoszenia wciągarki osiągnął zakładaną wysokość podnoszenia równą $25,0$ [m], ponadto napęd podnoszenia wciągarki osiągnął zakładaną prędkość podnoszenia bez obciążenia oraz z obciążeniem nominalnym,

Kamień milowy 2: Zwalidowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonawczej dla wszystkich wciągarek typoszeregu

W ramach zadania opracowano dokumentację konstrukcyjną dla całego typoszeregu wciągarek z uwzględnieniem założeń konstrukcyjno-eksploatacyjnych wraz z uwzględnieniem wymagań, co do pominięcia technologii spawania, w wytworzeniu konstrukcji nośnej wózków wciągarek. Dokumentacja ta została zweryfikowana oraz zwalidowana pod względem funkcjonalnym i rysunkowym. Przeprowadzone prace pozwoliły na opracowanie listy niezbędnych zmian w projektach typoszeregu wciągarek. Do projektów typoszeregu wciągarek wprowadzono rewizje uwzględniające wniesione uwagi tak, aby urządzenia spełniały stawiane im założenia konstrukcyjno-eksploatacyjne. W związku z czym uznaje się, że **kamień milowy dla tego zadania został zrealizowany w 80 % i nie przewiduje się opóźnienia terminu realizacji**.

Załącznik:

„R” - 3.1.1.d. - Lista materiałowa wciągarki $Q = 5,0$ [t],

„R” - 3.1.1.e. - Plan kontroli i testów wciągarki $Q = 5,0$ [t] i $16,0$ [t],

„R” - 3.2.2 – Obliczenia i dobór elementów układów cięgowych,

D. WSKAŹNIKI

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
	1	2	3	4	5	6	$7=(6/4)*100$
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

E. ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW W REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ

Czy postęp i zakres prac są zgodne z umową? Jeśli zaznaczono NIE, tzn. w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy poniżej wskazać, jakie są to odstępstwa (i jakich zadań dotyczą), podać ich przyczyny, wymienić podjęte lub planowane działania naprawcze, określić wpływ na dalsze prowadzenie projektu i osiągnięcie planowanych rezultatów.						TAK	NIE*
Nr zadania/etapu	Tytuł zadania/etapu	Odstępstwo	Przyczyna	Działania naprawcze	Wpływ na rezultaty projektu		

*niepotrzebne skreślić

F. CELOWOŚĆ DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU

Czy dalsze prowadzenie prac prowadzi do osiągnięcia zakładanych celów projektu i zakładanych wartości wskaźników realizacji celów projektu? W przypadku odpowiedzi „NIE” należy uzasadnić konieczność zaniechania realizacji projektu.						TAK	NIE*

*niepotrzebne skreślić

G. SPOSOBY UPOWSZECZNIANIA WYNIKÓW PROJEKTU, PROMOCJI¹

<i>np. publikacje w czasopismach recenzowanych (należy podać: nazwisko i imię autora, tytuł publikacji, "tytuł czasopisma" rok wydania, numer czasopisma, numery stron); wystąpienia konferencyjne i seminaria (należy podać: nazwisko i imię autora, tytuł wystąpienia, nazwa konferencji, miejsce konferencji, referat/plakat); inne (nie wymienione powyżej np. materiały promocyjne, informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne)</i>	
1.	

H. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU²

<p>Czy w ramach projektu prowadzone są działania informacyjno – promocyjne zgodnie zapisami § umowy o dofinansowanie dot. tych działań?</p>	<p>TAK</p>	<p>NIE</p>
<p><i>(W przypadku odpowiedzi „TAK” należy opisać, jakie działania są realizowane w ramach obowiązków informacyjno – promocyjnych projektu. W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy opisać dlaczego Beneficjent nie wypełnia tych obowiązków oraz jakie i kiedy zostaną wprowadzone środki zaradcze w tym zakresie.)</i></p>		

Oświadczam, że kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie były i nie są jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie pozostawały i nie pozostają w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą (dotyczy stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy)*.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie raportu z realizacji zadań	Imię i nazwisko:	
	Telefon:	
	e-mail:	
	podpis:	

Pieczęć firmowa Beneficjenta

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta

Data:
